

आयोजनाको नाम: भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेत

४. आ. ब. २०७७/७८ को तेश्रो चौमासिक तथा बार्षिक एवं समष्टिगत प्रगतिको सारांश

(रकम रु. लाखमा)

आयोजना/कार्यक्रम	तेश्रो चौमासिक प्रगति				बार्षिक प्रगति				शुरुदेखि यस अवधीसम्मको कूल (समष्टिगत) प्रगति			
	यस अवधीको विनियोजित बजेट (पूँजिगत)	खर्च रकम (पूँजिगत)	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	यस अवधीको विनियोजित बजेट (पूँजिगत)	खर्च रकम (पूँजिगत)	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कूल लागत (पूँजिगत)	खर्च रकम (पूँजिगत)	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
भेरी बबई डाईवर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	५७१०.३७	५१५२.०१	९०.२२	८०.९२	१२२६९.६१	९४१९.६७	७६.७७	८७.२३	३३१९६६.४२	१२९३२५.६७	३८.९६	४९.०
भेरी कोरीडोर सिचाई विकास आयोजना	९२१	१२९४.७५	१४०.५८	१२५.६६	३३२९	२४९७.३२	७५.०२	९०.८०	३६१११.०	१०३४१.३२	२८.६४	३५.०
<b>जम्मा</b>	<b>६६३१.३७</b>	<b>६४४६.७६</b>	<b>९७.२२</b>	<b>८७.१३</b>	<b>१५५९८.६१</b>	<b>११९१६.९९</b>	<b>७६.४०</b>	<b>८७.९९</b>	<b>३६८०७७.४२</b>	<b>१३९६६६.९९</b>	<b>३७.९५</b>	<b>४८.०</b>

पुष्ट्याई: दोश्रो चौमासिकमा समेत भएको कामको तेश्रो चौमासिकमा भुक्तानी भएकोले तेश्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति भन्दा वित्तिय प्रगति बढी हुन गएको । साथै बार्षिक भौतिक प्रगति ८०% भन्दा बढी भएको ।